

BURMISTRZ
GMINY ŻUKOWO

KD-I.7021.13.32.2024.SK



Żukowo, dnia 15.11.2024 r.

Pan Maciej Pająk
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Żukowie

W sprawie: zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Banino na rok 2024 i wcześniejszych, ciąg dalszy do zapytania nr 62-2024 i odpowiedzi na nie (nr pisma OR.003.1.2024).

W odpowiedzi na interpelację Pana Macieja Pająka – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29.10.2024 r. przedstawiam poniżej aktualny status przedmiotowych, wymienionych w treści zapytania, zadań :

1. montaż oświetlenia na ulicy Kalinowej w Baninie – wykonywane - Umowa nr ZP-251/2024 z dn. 30.09.2024 r. – wykonanie 2 punktów oświetleniowych - termin umowy do 13.12.2024 r.;
2. przygotowanie projektu oświetlenia ulicy Wodnika w Baninie – w trakcie wykonywania - Umowa nr ZP-253/2024 z dn. 03.10.2024 r. – termin umowy do 13.12.2024 r.;
3. przygotowanie projektu oświetlenia ulicy Saturna w Baninie – w trakcie wykonywania - Umowa nr ZP-253 z dn. 03.10.2024r. – termin umowy do dn. 13.12.2024 r.;
4. montaż oświetlenia ulicznego na nw. ulicach :
 - a. Kubusia Puchatka - wymagana aktualizacja projektu, do realizacji w roku bieżącym, budowa w roku 2025 ze środków budżetu Gminy Żukowo;
 - b. Miodowa/Miedziana - wykonanie z budżetu Gminy Żukowo w roku 2025;
 - c. Malinowa - trwa wykonanie projektu – umowa nr ZP-253 z dn. 03.10.2024 r. (termin do 13.12.2024 r.);

- d. Kalinowa – trwa budowa 2 punktów ośw., pozostałe punkty w roku 2025;
- e. Głogowa - trwa budowa 2 punktów ośw., (Umowa nr ZP-251/2024 z dn. 30.09.2024 r.), pozostałe punkty w roku 2025;
- f. Gwiazdna – trwa wykonanie projektu (Umowa nr ZP-253 z dn. 03.10.2024 r.), budowa w roku 2025, wykonanie budowy wg projektu z budżetu Gminy Żukowo;
- g. Szczęśliwa - trwa budowa 2 punktów ośw. (Umowa nr ZP-251/2024 z dn. 30.09.2024 r.), pozostałe punkty w roku 2025;
- h. Letnia - trwa budowa 2 punktów ośw. (Umowa nr ZP-251/2024 z dn. 30.09.2024 r.), pozostałe punkty w roku 2025;
- i. Radosna - trwa budowa 2 punktów ośw. (Umowa nr ZP-251/2024 z dn. 30.09.2024 r.), pozostałe punkty w roku 2025;
- j. Halna - wykonanie z budżetu Gminy Żukowo w roku 2025;
- k. Ogrodowa - trwa budowa 2 punktów ośw. (Umowa nr ZP-275/2024 z dn. 25.10.2024r. – termin wyk. Umowy 26.11.2024 r.).

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
Karolina Bedzimska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. aa

Do wiadomości:

Pani Katarzyna Cichowicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żukowie